肃北县党城湾镇2026年农牧业基础设施建设
中央预算内投资以工代赈项目竣工环境保护验收工作组意见

2026年10月9日，肃北县党城湾镇人民政府主持召开了肃北县党城湾镇2026年农牧业基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目竣工环保验收会议；参加会议的有项目竣工环保验收调查报告表编制单位—甘肃嘉途环保科技有限公司等单位的领导、专家和代表等共计5人组成验收工作组（名单附后）；会前，与会人员对该项目整体情况进行了查看，检查了工程建设情况；会议听取了建设单位对工程建设基本情况的介绍，甘肃嘉途环保科技有限公司对该项目做的竣工环保验收调查报告表主要内容进行了汇报，与会人员经过认真、充分讨论，形成如下验收工作组意见：

一、工程基本情况

项目位于甘肃省酒泉市肃北党城湾镇，项目经纬度坐标为：灌区坐标：东经94° 52′ 58.622″，北纬39° 31′ 03.291″给水管道坐标：东经95° 11′ 49.783″，北纬39° 40′ 53.625″，本项目主要建设内容包括新建U50型衬砌渠道10472m，配套双向节制分水闸1座，单向节制分水闸11座，双向地口闸109座，单向地口闸247座，节制闸127座，过路涵管18座，跌水6座；新建渗管150m，新建3m3蓄水池1座，新建给水管道24km，新建减压分水井5座，新建分水井1座，新建减压井9座，新建镇墩120座；项目主要由主体工程临时工程、公用工程及环保工程等组成，项目500m范围内均为规划的工业用地、教育用地、防护绿地、公园绿地等，均暂未开发完毕，场地现状为未利用地，本次生态环境保护目标调查以项目调查范围内在建及规划的环境保护目标为主。

2026年2月肃北县党城湾镇人民政府委托甘肃首创环保科技有限公司编制完成了《肃北县党城湾镇2026年农牧业基础设施建设中央预算内

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

投资以工代赈项目环境影响报告表》，于2026年2月11日取得酒泉市生态环境局关于肃北县党城湾镇2026年农牧业基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目环境影响报告表的批复》（酒肃环审[2026]3号）。

本工程于2026年3月30日开工建设，2026年7月30日完工。

环评阶段，项目总投资为573.49万元，其中环保投资22万元，占总投资的3.8%；实际项目总投资为573.49万元，其中环保投资22万元，实际环保投资占项目总投资的3.8%

2026年9月，建设单位肃北县党城湾镇人民政府委托甘肃嘉途环保科技有限公司进行验收调查报告的编写工作；甘肃嘉途环保科技有限公司根据相关规范及环评、环评批复相关要求编制完成了《肃北县党城湾镇2026年农牧业基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目竣工环境保护验收调查报告表》。

本次竣工环保验收范围与本项目环评、环评批复内容一致，为项目整体工程竣工环保验收。

二、工程变动情况

与本项目环评、环评批复内容对比，项目实际建设内容未发生变更。

三、环境保护设施落实及环保设施建设情况

（一）施工期污染及防治措施

1.废气处理措施

施工期大气污染物主要包括基础开挖、原材料运输等作业产生的施工扬尘。本工程通过禁止在场区内砂石筛分、分段开挖及时回填弃土、运输车辆篷布密闭、限速不超载、场地道路硬化并定时洒水、易扬尘物料遮盖、大风时停止土方作业、做好施工机械及车辆检修维护、选用低排放车辆和优质燃油等措施，降低了对大气环境的影响。

2.废水处理措施

施工期产生的生产废水经隔油沉淀处理后重复利用。施工营地依托

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

现有旱厕，粪污定期清运至农田施肥，施工人员生活洗漱污水直接泼洒降尘，对周边水体影响较小。

3.噪声防治措施

施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声。本项目选用低噪设备；合理安排施工时间；加强施工机械和运输车辆的维护和保养；限制车速；设置临时围挡；在白天进行施工，尽可能降低噪声对周边环境的影响。

4.固体废物防治措施

项目施工期产生的部分土渠清淤产生的淤泥临时堆放至渠道两侧，施工结束后用于渠道两侧土地平整和生态恢复用土；多余土石方综合利用，拆除建筑垃圾及施工过程产生的废混凝土及时清运至施工场地进行综合利用，不能利用的清运至城建部门指定地点填埋处置；施工期生活垃圾集中收集后运至附近的生活垃圾转运点处理；旱厕定期清掏至周边农田利用，对周边环境影响不大。

5.生态环境

项目临时占地包括施工营地、临时道路，工程为现有渠道改造及供水管线建设，沿线短、挖方量较小，设置 1 处综合施工场地；通过加强施工管理、严控临时占地范围、划定施工边界、规范物料堆放，完工后及时拆除了临时设施开展迹地恢复，避开大风、雨天施工，雨季汛期提前备好防护物资，按总平图规范作业，生态恢复选用本土适生植物等措施，减少了植被破坏、防治水土流失。

2、对植被恢复和野生动物保护：

项目通过明确施工边界、严控临时占地范围，分段快速施工，避免大面积开挖及高噪声设备集中使用并做好降噪遮挡；对施工人员开展动植物保护宣传教育，设置警示牌、标桩划界，约束人员活动范围；临时构筑物优先采用成品、拼装式结构，减少土壤植被破坏；施工结束后清

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

理遗留垃圾，及时开展迹地恢复与土地整治，降低工程对生态环境的影响；严格控制施工扰动面积，及时清运施工废物，不额外占地；合理管控临时用地规模，料场优先布置在项目用地内，物料不长期大量堆放；选址避开水域及水利设施用地，减轻了对水土保持的不利影响。

（二）运营期污染及防治措施

本项目为灌区工程，运营期无污染物产生，属于生态影响型项目，项目建成后，项目所在区域农业生产水平将得到较大改善。

1、地表水环境保护措施

①供水水源保护措施：综合考虑本项目供水工程水源来自祁连山雪山融水，其水质较好，可能的污染源主要为周边畜牧业固废、农户生活垃圾的人为倾倒入上游沟道，因此只要加强取水区域管理及环保宣传，杜绝此类事件，其库区水质不会恶化；加强蓄水池管理，蓄水池周边设置围挡、警示牌、标识牌及环保宣传。

②设置蓄水池管理、监测机构；对蓄水池设置专门的管理人员，加强蓄水池的巡护及管理，防止蓄水池水质因人为因素造成水质破坏。

2、营运期噪声污染防治措施

项目运营期无设备噪声。

3、固体废物污染防治措施

运营期产生的固废主要为蓄水池底部淤泥沉积以及管理人员生活垃圾。蓄水池漂浮物清除产生的垃圾集中收集于垃圾池内，统一清运至集镇垃圾收集站，在非供水期由运行管理部门进行蓄水池及沉砂池池底清淤，每年进行一次蓄水池及沉砂池清淤，清掏后用于项目周边土地平整。

4、生态保护措施

本项目建成后由市政管理部门进行管理和维护。在其管理和维护过程中仍应坚持“规范管理，环保为先”的理念；加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施。建议开展

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

相关环保培训，以提高环境管理水平，杜绝环境事故；营运期间继续做好管道沿线和蓄水池周边的绿化和植被的恢复工作，加大对拟建项目周边环境的治理工作和监管工作，特别是高挖深填区域的边坡防护工作，定期对其环境脆弱区进行检查修复，避免出现较大的水土流失现象；加强进场道路两边可绿化地段的绿化工作，应营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，种植对汽车尾气NOx污染物有较强的抗性，并对噪声有一定的吸附、净化作用的植物树种。

四、工程建设对环境的影响

项目施工期间落实了环评报告提出的污染防治及生态保护措施，未对周边环境造成影响；施工期间没有发生投诉事件。

五、项目竣工环保验收工作组结论

验收工作组认为项目在施工过程采取了行之有效的污染防治及生态保护措施，项目试运营期噪声监测结果符合相关标准要求。根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，本工程环境保护手续齐全，落实了环评及环评批复要求，可以通过竣工环境保护验收。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员信息见附表：肃北县党城湾镇2026年农牧业基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目竣工环境保护验收工作组人员签字表

验收工作组人员签字：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件：

肃北县党城湾镇2026年农牧业基础设施建设

中央预算内投资以工代赈项目竣工环境保护验收工作组人员信息表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	签字	备注
1	于娜	肃北县党城湾镇人民政府	副镇长	13195985201	于娜	验收工作组组长
2	李开春	中国石油西北销售公司	高级工程师	13909374692	李开春	专　家
3	张晓雯	嘉峪关市生态环境局	高级工程师	18908476070	张晓雯	专　家
4	李开文	甘肃宏基检测公司	高级工程师	13321260696	李开文	专　家
5	刘亚琴	甘肃嘉途环保科技有限公司	技术员	15509582326	刘亚琴	验收单位
6						

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App